

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

Форма по ОКУД	Код
	0322005

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

номер

дата

Вид операции

Отчетный период

с

по

01.11.2018

30.11.2018

Номер документа

Дата составления

6

11. Ноябрь 2018 год

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

(договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

базисная цена

текущая цена

Сметная стоимость: 5.419 тыс. руб.

38.870 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: 0.050 тыс.чел.ч

0.050 тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: 0.610 тыс. руб.

7.950 тыс. руб.

на в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на III квартал 2018 Сметные цены_Областной бюджет для по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. Минстроя России № 140/пр)".

Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
		Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.
			Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6-03-013-01	0.07	143.62	<u>53.90</u>	<u>89.72</u>	10	4	6	73	49	24
сверление вертикальных отверстий перфоратором глубиной 200 мм диаметром 20 мм, 10 отверстий										
6-01-015-06	0.0701	10 271.46	<u>647.88</u>	<u>718.98</u>	721	45	<u>50</u>	5 538	<u>594</u>	<u>302</u>
установка стальных труб диаметром 50мм, входящих в тело бетона, прим., 1 т	75		8 904.60	35.72		625	3		4 642	33
Объем: (17.5*4.01)/1000 Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15										
201-0775	-0.070	8 823.96			-619			-4 599		
конструктивные элементы вспомогательного значения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных соединений, т	175		8 823.96			-619			-4 599	
Объем: (0.070175)*(-1.0)										
103-0018	17.5	32.30			565			3 091		
рубы стальные диаметр 50 мм, толщина стенки 3,5 мм, м			32.30			565			3 091	
401-0001	0.14	517.00			72			320		
бетон тяжелый, класс В3,5 (М50), м3			517.00			72			320	
14-01-017-01	0.0687	2 276.48	<u>822.21</u>	<u>669.02</u>	157	<u>57</u>	<u>46</u>	1 394	<u>738</u>	<u>272</u>
изготовление и установка ограждения, 1 т	5		785.25			54			384	
Объем: (25*2.75)/1000 Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15										
103-1757	25	21.23			531			2 946		
рубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40x20 мм, м			21.23			531			2 946	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-03-002-04	0.045	345.23	<u>82.19</u>	<u>12.68</u>	16	<u>4</u>	<u>1</u>	91	<u>48</u>	<u>2</u>
унтовка металлических поверхностей за один			250.36	0.15		11			41	
грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой										
ерхности										
ачисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15										
-04-030-04	0.045	1 423.41	<u>915.25</u>	<u>4.29</u>	64	<u>41</u>		621	<u>538</u>	<u>1</u>
ляная окраска металлических поверхностей			503.86	0.20		23			82	
еток, переплетов, труб диаметром менее 50										
и т.п., количество окрасок 2, 100 м2										
ашиваемой поверхности										
ачисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15										
-04-006-02	0.264	4 862.50	<u>1 388.70</u>	<u>3 054.94</u>	1 284	<u>367</u>	<u>807</u>	9 986	<u>4 786</u>	<u>4 513</u>
нтаж ограждающих конструкций из			418.86	337.61		111	89		688	1 164
уфилированного листа (2*1,2)*11 шт, 100 м2										
Объем: (2*1.2)*11										
ачисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15										
чет.	11	97.84			1 076			6 619		
эфнастил окрашенный (710/1,18/6,15), шт			97.84			1 076			6 619	
ИТОГО ПО АКТУ					3 877	<u>518</u>	<u>910</u>	26 080	<u>6 753</u>	<u>5 114</u>
						2 449	92		14 214	1 197
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 497	<u>151</u>	<u>103</u>	10 057	<u>1 967</u>	<u>601</u>
						1 242	3		7 489	33
МАТЕРИАЛОВ -					72			320		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=79 - по стр. 1; %=76 - по стр. 2, 9; %=65 - по стр. 6, 8)					138			1 435		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 1, 8; %=40 - по стр. 2; %=52 - по стр. 6; %=34 по стр. 9)					92			859		
ИТОГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 727			12 351		
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 284	<u>367</u>	<u>807</u>	9 986	<u>4 786</u>	<u>4 513</u>
						111	89		688	1 164
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65 - по стр. 10)					369			3 868		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 10)					328			3 094		
ИТОГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 981			16 948		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					1 096			6 037		
						1 096			6 037	
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					1 096			6 037		
О ПО АКТУ					4 804			35 336		
Очно										
иалы					2 449			14 214		
а труда рабочих					518			6 753		
уатация машин					910			5 114		
оплата труда механизаторов					92			1 197		
идные расходы					507			5 303		
ая прибыль					420			3 953		
стоимость механизмов (без ЗПМ)					818			3 917		
а машины					147			705		
а материалы					441			2 559		
материалов в НР при УСН					87			908		
а долю материалов в НР при УСН					16			163		
материалов в СП при УСН					63			593		
а долю материалов в СП при УСН					11			107		
О НДС при УСН					615			3 534		
О ПО АКТУ с НДС по УСН					5 419			38 870		

Работу сдал:

Директор ООО «УЮТ»

Работу принял:

Директор ООО «УК Бастион»

Начальник КТИ «УК Бастион»

Инспектор КТИ «УК Бастион»



Худякова Т.Н.

Журавлев А.С.

Салагаева Н.Ю.

Пивоварова Е. Г.