< 10 * 8 * 4 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 1

	Код
Форма по ОКУД	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракта) номер	
дата	
Вид операции	

Инвестор

Заказчик (Генподрядчик)

ООО «УК Бастион»

Подрядчик(Субподрядчик)

ООО «Уют»

Стройка:

Обслуживание жилого фонда

Объект:

Ревизия эл.щитов, *ул. Ленина 6 подъезд 4*

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
4	Ноябрь 2019 год	01.11.2019	30.11.20

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	**2.501** тыс. руб.	**21.194** тыс. руб.
монтажных работ:	**2.203** тыс. руб.	**19.408** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	**0.033** тыс.чел.ч	**0.033** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	**0.397** тыс. руб.	**5.380** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на III квартал 2019 Сметные цены+ФОТ_Областной бюджет по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Экс
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Ц08-03-572-04	2	36.48	13.13	23.35	73	26	47	641	356	
	(МДС 81-37.2004 п. 3.2.1. Демонтаж. Оборудование не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом)без разборки и резки)				1.42			3			
	Демонтаж электрощита, 1 шт.										
	Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н17= 2.0, Н48= 0										
2.	Ц08-03-545-01	2	96.36	39.36	2.05	193	79	4	1 690	1 067	
	Установка бокса 12 групп, 1 шт.			54.95			110			598	
	Начисления: Н17= 2.0										
3.	С503-0544	2	98.23			196			1 380		
	Бокс, примен., шт.			98.23			196			1 380	
4.	Ц08-03-526-02	6	79.15	27.91	3.70	475	167	22	4 226	2 270	
	Автомат двухполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток 32 А, 1 шт.			47.54	0.16		285	1		1 824	
	Начисления: Н17= 2.0										
5.	С509-2238	6	13.13			79			1 020		
	Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 2Р 32А, характеристика С, шт.			13.13			79			1 020	
6.	Ц08-03-526-01	2	47.20	18.77	1.11	94	38	2	921	509	
	Автомат однополюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток 10 А, 1 шт.			27.32			55			400	
	Начисления: Н17= 2.0										
7.	С509-2227	2	13.10			26			146		
	Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 1Р 10А, характеристика С, шт.			13.10			26			146	
8.	Ц08-02-401-01	0.08	785.21	490.82	73.34	63	39	6	650	532	
	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок, 100 м			221.05	3.27		18			84	
	Объем: 4+2+2										
	Начисления: Н17= 2.0										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	С501-8284	0.004	5 510.00			22			57		
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 2 и сечением 6,0 мм2, 1000 м			5 510.00			22			57	
10.	С501-8282	0.002	3 170.00			6			15		
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 2 и сечением 2,5 мм2, 1000 м			3 170.00			6			15	
11.	С502-0856	0.002	20 581.35			41			158		
	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 4х16+1х25-0,6/1,0, 1000 м			20 581.35			41			158	
12.	С301-1380	3	11.60			35			73		
	Трубки защитные гофрированные, м			11.60			35			73	
	Объем: 1+2										
13.	С503-0681	4	45.69			183			1 091		
	Коробка распределительная, шт.			45.69			183			1 091	
14.	Ц08-03-574-02	0.1	616.08	435.14	15.67	62	44	2	643	590	
	Установка сжима, примен., 100 жил			165.27	0.16		17			46	
	Начисления: Н17= 2.0										
15.	С509-0033	0.1	550.11			55			152		
	Сжимы ответвительные, 100 шт.			550.11			55			152	
	. ИТОГО ПО АКТУ					**1 603**	**393**	**83**	**12 863**	**5 324**	
							1 128	**4**		**7 044**	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					**1 568**	**393**	**83**	**12 790**	**5 324**	
							1 093	**4**		**6 971**	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					**608**			**4 019**		
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76 - по стр. 1, 2, 4, 6, 8, 14)					**377**			**4 089**		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47 - по стр. 1, 2, 4, 6, 8, 14)					**258**			**2 529**		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					**2 203**			**19 408**		
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**35**			**73**		
							35			**73**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**35**			**73**		
	. ВСЕГО ПО АКТУ					**2 238.00**			**19 481.00**		
	справочно										
	Материалы					**1 128**			**7 044**		
	Оплата труда рабочих					**393**			**5 324**		
	Эксплуатация машин					**83**			**496**		
	в т. ч. оплата труда механизаторов					**4**			**56**		
	Накладные расходы					**377**			**4 089**		
	Сметная прибыль					**258**			**2 529**		
	Стоимость механизмов (без ЗПМ)					**79**			**440**		
	Компенсация НДС на машины					**16**			**88**		
	Компенсация НДС на материалы					**226**			**1 409**		
	Доля материалов в НР при УСН					**65**			**700**		
	Компенсац НДС на долю мат. в НР при УСН					**13**			**140**		
	Доля материалов в СП при УСН					**39**			**379**		
	Компенсац НДС на долю мат. в СП при УСН					**8**			**76**		
	ИТОГО Компенсация НДС при УСН					**263.00**			**1 713.00**		
	ВСЕГО ПО АКТУ с НДС по УСН					**2 501.00**			**21 194.00**		

Работу сдал: Директор ООО «Уют» Худякова Т.Н.

Работу принял: Директор ООО «УК Бастион» Журавлев А.С.

Начальник КТИ ООО «УК Бастион» Салагаева Н.Ю.

Инспектор КТИ ООО «УК Бастион» Лисюкова Н. А.