< 66 * 18 * 98 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.180710) тел./факс (495) 347-33-01

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 N

		Код
	Форма по ОКУД	0322005
Инвестор	по ОКПО	
Заказчик (Генподрядчик) ООО "УК Бастион"	по ОКПО	
Подрядчик(Субподрядчик) ООО "Уют"	по ОКПО	
Стройка: Обслуживание жилого фонда		
Объект: Ремонт отмостки ул.Фрунзе,40		
	Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракта) номер	
	дата	
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления
1	Сентябрь 2018 год

Отчетный период	
с	по
01.09.2018	30.09.

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	**31.109** тыс. руб.	**191.940** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	**0.241** тыс.чел.ч	**0.241** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	**2.575** тыс. руб.	**32.419** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 1-й квартал 2018 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России 140/пр)".

№ поз.	Код норматива, Наименование,	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Индекс / Цена		Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	З

	Единица измерения			Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Е10-01-023-01	2.66	796.95	46.32	18.57	2 120	123	49			19 064	1 552	
	Установка опалубки из досок,примен.,, 100 м ходов			732.07	1.63		1 947	4				17 217	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15												
2.	Е10-01-023-01	2.66	44.11	32.22	11.88	117	86	32			1 268	1 080	
	Разборка опалубки из досок,прим. МДС 81-38.2004 п. 3.3.1.6, 100 м ходов				1.05			3					
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0												
3.	Е46-04-010-01	0.25	585.20	276.09	309.12	146	69	77			1 365	869	
	Разборка покрытий отмостки, 100 м2 покрытия				57.27			14					
4.	Е11-01-002-04	8	258.47	48.04	49.50	2 068	384	396			13 108	4 839	
	Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя			160.92	8.36		1 287	67				5 869	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15												
5.	Е11-01-015-01	2.39	2 735.17	466.80	268.48	6 537	1 116	642			38 619	14 054	
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм (общая толщина 10см), 100 м2 покрытия			1 999.89	47.49		4 780	114				21 238	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15												
6.	Е11-01-015-02	33.46	353.79	13.74	8.55	11 838	460	286			56 343	5 791	
	Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 (10см-3см0=7см,К=14), 100 м2 покрытия			331.50	3.88		11 092	130				49 123	
	Объем: 239*14												
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.	Т01-01-01-041 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	0.5	44.21	5.25	30.56	23	3	15			196	33
8.	Т04-21-01-010 Вывоз мусора тракторами на пневмоколесном ходу с прицепами грузоподъемностью 2 т, 1 т груза	0.5	50.18		42.69 4.05	25		21 2			173	
	. ИТОГО ПО АКТУ					**22 874**	**2 241** **19 106**	**1 518** **334**			**130 136**	**28 218** **93 447**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**22 826**	**2 238** **19 106**	**1 482** **332**			**129 767**	**28 185** **93 447**
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 1, 2; %=79 - по стр. 3; %=88 - по стр. 4-6)					**2 832**					**28 301**	
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=39 - по стр. 1, 2; %=43 - по стр. 3; %=46 - по стр. 4-6)					**1 620**					**14 664**	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**27 278**					**172 732**	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					**48**	**3**	**36** **2**			**369**	**33**
	. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 7; %=120 - по стр. 8)					**5**					**64**	
	. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 7; %=65 - по стр. 8)					**3**					**37**	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					**48**					**369**	
	. ВСЕГО ПО АКТУ					**27 326**					**173 101**	
	справочно											
	Материалы					**19 106**					**93 447**	
	Оплата труда рабочих					**2 241**					**28 218**	
	Эксплуатация машин					**1 518**					**8 371**	
	в т. ч. оплата труда механизаторов					**334**					**4 201**	
	Накладные расходы					**2 832**					**28 301**	
	Сметная прибыль					**1 620**					**14 664**	
	Стоимость механизмов (без ЗПМ)					**1 184**					**4 170**	
	НДС на машины					**213**					**751**	
	НДС на материалы					**3 439**					**16 820**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Доля материалов в НР при УСН					**485**					**4 845**	
	НДС на долю материалов в НР при УСН					**87**					**872**	
	Доля материалов в СП при УСН					**243**					**2 200**	
	НДС на долю материалов в СП при УСН					**44**					**396**	
	ИТОГО НДС при УСН					**3 783**					**18 839**	
	ВСЕГО ПО АКТУ с НДС по УСН					**31 109**					**191 940**	

Работу сдал:	Директор ООО «Уют»	Худякова Т.Н.
Работу принял:	Директор ООО «УК Бастион»	Журавлев А.С.
	Начальник КТИ ООО «УК Бастион»	Салагаева Н.Ю.
	Инспектор КТИ ООО «УК Бастион»	Лисюкова Н.А.