Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	Код
Форма по ОКУД	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракта) номер	
дата	
Вид операции	

гор

ик (Генподрядчик)
УК Бастион»
дчик(Субподрядчик)
Уют»
са:
кивание жилого фонда
г:
вление и установка ограждения контейнерной площадки, *ул. Энгельса 15*

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
3	Сентябрь 2018 год	01.09.2018	30.09.2018

А К Т
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ая (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)
руб.

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	**4.195** тыс. руб.	**24.426** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	**0.031** тыс.чел.ч	**0.031** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	**0.335** тыс. руб.	**4.219** тыс. руб.

лена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 2-й квартал 2018 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России №)".

Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу: Всего	Осн. З/п	Эксп.	Базисная стоимость всего: Всего	Осн. З/п	Эксп.	Текущая стоимость всего: Всего	Осн. З/п	Эксп.
			Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Е51-4-1	0.05	2 587.00	2 587.00		129	129		1 628	1 628	
Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,4 м, 100 ям										
Е46-01-008-01	0.225	1 465.89	331.37	42.12	330	75	9	2 237	939	56
Установка стоек контейнерной площадки с бетонированием, примен., 1 м3			1 092.39	2.12		246			1 243	6
Объем: 0.3*0.3*0.5*5										
С103-0018	12.5	32.30			404			2 256		
Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм, м			32.30			404			2 256	
Объем: 2.5*5										
Е68-24-1	12.6	28.02	3.60	0.71	353	45	9	2 460	572	52
Изготовление каркаса металлического ограждения из труб стальных прямоугольных, примен., 1 м			23.71			299			1 836	
С103-0015	-12.852	17.60			-226			-1 266		
Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм, м			17.60			-226			-1 266	
Объем: (12.6)*(-1.02)										
С103-1755	12.6	15.97			201			1 070		
Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40х20 мм, толщина стенки 2,5 мм, м			15.97			201			1 070	
Е09-05-001-01	0.149	508.09	419.76	56.83	76	63	8	861	787	50
Облицовка контейнерной площадки стальным профилированным листом, 100 м2			31.50	2.45		5			24	5
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
С101-3829	0.147063	12 830.00			1 887			7 778		
Профилированный лист оцинкованный Н57-750-0,8, т			12 830.00			1 887			7 778	
Объем: 14.9*9.87/1000										

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
E62-32-1	0.0196	1 066.85	641.93	1.03	21	13		181	159	
Окраска масляными составами поверхностей труб стальных за 1 раз, 100 м2 окрашиваемой поверхности	25		423.89			8			22	
Объем: 3.14*0.05*2.5*5										
E62-34-1	0.0151	1 101.56	644.64	1.03	17	10		142	123	
Окраска масляными составами каркаса ограждения, 100 м2 окрашиваемой поверхности	2		455.88			7			19	
Объем: (0.02+0.04)*2*12.6										
. ИТОГО ПО АКТУ					**3 192**	**335**	**26**	**17 347**	**4 208**	**158**
						2 831			**12 982**	**11**
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**2 511**	**272**	**18**	**13 160**	**3 421**	**108**
						2 221			**9 632**	**6**
. МАТЕРИАЛОВ -					**1 887**			**7 778**		
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=60 - по стр. 1; %=79 - по стр. 2; %=83 - по стр. 4; %=64 - по стр. 9, 10)					**236**			**2 379**		
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32 - по стр. 1; %=43 - по стр. 2, 4; %=36 - по стр. 9, 10)					**142**			**1 275**		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**2 889**			**16 814**		
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					**76**	**63**	**8**	**861**	**787**	**50**
						5			**24**	**5**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65 - по стр. 7)					**51**			**515**		
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 7)					**45**			**412**		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					**172**			**1 788**		
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**605**			**3 326**		
						605			**3 326**	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**605**			**3 326**		
. ВСЕГО ПО АКТУ					**3 666.00**			**21 928.00**		
справочно										
Материалы					**2 831**			**12 982**		
Оплата труда рабочих					**335**			**4 208**		
Эксплуатация машин					**26**			**158**		
в т. ч. оплата труда механизаторов								**11**		
Накладные расходы					**287**			**2 894**		
Сметная прибыль					**187**			**1 687**		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость механизмов (без ЗПМ)					**26**			**147**		
Компенсация НДС на машины					**5**			**26**		
Компенсация НДС на материалы					**510**			**2 337**		
Доля материалов в НР при УСН					**49**			**495**		
Компенсац НДС на долю мат. в НР при УСН					**9**			**89**		
Доля материалов в СП при УСН					**28**			**253**		
Компенсац НДС на долю мат. в СП при УСН					**5**			**46**		
ИТОГО Компенсация НДС при УСН					**529.00**			**2 498.00**		
ВСЕГО ПО АКТУ с НДС по УСН					**4 195.00**			**24 426.00**		

Работу сдал: Директор ООО «Уют» Худякова Т.Н.

Работу принял: Директор ООО «УК Бастион» Журавлев А.С.

Начальник КТИ ООО «УК Бастион» Салагаева Н.Ю.

Инспектор КТИ ООО «УК Бастион» Пивоварова Е.Г.