< 10 * 14 * 4 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форм

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 №

	Код
Форма по ОКУД	0322005
по ОКПО	

Инвестор

Заказчик (Генподрядчик) ООО «УК Бастион»	по ОКПО
Подрядчик(Субподрядчик) ООО «Уют»	по ОКПО
Стройка: Обслуживание жилого фонда	
Объект: Ремонт цоколя, *ул. Титова 21*	
	Вид деятельности по ОКДП
	Договор подряда (контракта) номер
	дата
	Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
02	11. 2019 год	01.10.2019	31.10.2(

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	**7.479** тыс. руб.	**76.273** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	**0.225** тыс.чел.ч	**0.225** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	**2.479** тыс. руб.	**33.600** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на III квартал 2019 Сметные цены+ФОТ_Областной бюджет по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего				Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.		Всего	Осн. З/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п			Материал	В т.ч.
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12
	МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 3 п.11.1 Кзтр=1.15; Кэм=1.15 Ремонт фасадов											
1.	Е61-10-1	0.38	3 980.26	2 564.88	1.89	1 512	975		1	15 768	13 218	
	(МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 3 п.11.1 Кзтр=1.15; Кэм=1.15 Ремонт фасадов)			1 413.49			537				2 547	
	Ремонт штукатурки цоколя цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм (Толщина слоя 30 мм), 100 м2 отремонтированной поверхности											
	Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15											
2.	Е61-10-2	0.38	1 166.91	459.76	0.96	443	175			3 643	2 369	
	(МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 3 п.11.1 Кзтр=1.15; Кэм=1.15 Ремонт фасадов)			706.20			268				1 272	
	Ремонт штукатурки цоколя на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-1, 100 м2 отремонтированной поверхности											
	Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15											
3.	Е61-26-2	0.329	468.25	448.70	0.27	154	148			2 032	2 001	
	Перетирка штукатурки цоколя, 100 м2 перетертой поверхности			19.29			6				30	
	Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15											
4.	Е62-19-1	0.94	381.20	219.30	3.83	358	206		4	3 665	2 797	
	Окраска цементным составом цоколя, 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)			158.08			149				847	
	Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15											
5.	Е61-22-1	0.082	11 148.89	7 419.47	4.73	914	608			9 694	8 245	
	(Ремонт фасадов)			3 724.69			305				1 448	
	Оштукатуривание бордюра над цоколем МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 3 п.11.1 Кзтр=1.15; Кэм=1.15, 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг											
	Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	Е61-26-2 Перетирка бордюра, 100 м2 перетертой поверхности *Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15*	0.082	468.25	448.70 19.29	0.27	38	37 2		506	499 8	
7.	Е61-10-1 (МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 3 п.11.1 Кзтр=1.15; Кэм=1.15 Ремонт фасадов) Ремонт штукатурки входа в подвал цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм (Толщина слоя 30 мм), 100 м2 отремонтированной поверхности *Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15*	0.042	3 980.26	2 564.88 1 413.49	1.89	167	108 59		1 743	1 461 281	
8.	Е61-10-2 (МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 3 п.11.1 Кзтр=1.15; Кэм=1.15 Ремонт фасадов) Ремонт штукатурки входа в подвал на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-1, 100 м2 отремонтированной поверхности *Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15*	0.042	1 166.91	459.76 706.20	0.96	49	19 30		403	262 141	
9.	Е61-26-2 Перетирка штукатурки входа в подвал, 100 м2 перетертой поверхности *Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15*	0.1132	468.25	448.70 19.29	0.27	53	51 2		699	689 10	
10.	Е62-19-1 Окраска цементным составом входа в подвал, 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) *Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15*	0.3237	381.20	219.30 158.08	3.83	123	71 51	1	1 262	963 292	
11.	Е69-9-1 Уборка строительного мусора, 100 т мусора	0.0411 332	1 965.31	1 965.31		81	81		1 096	1 096	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	. ИТОГО ПО АКТУ					**3 892**	**2 479**	**6**	**40 511**	**33 600**	
							1 409			**6 876**	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**3 892**	**2 479**	**6**	**40 511**	**33 600**	
							1 409			**6 876**	
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 1-3, 5-9; %=64 - по стр. 4, 10; %=62 - по стр. 11)					**1 960**			**21 195**		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36)					**1 240**			**12 096**		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**7 092**			**73 802**		
	. ВСЕГО ПО АКТУ					**7 092.00**			**73 802.00**		
	Компенсация НДС при УСН					**387.00**			**2 471.00**		
	ВСЕГО ПО АКТУ с НДС по УСН					**7 479.00**			**76 273.00**		

Работу сдал: Директор ООО «Уют» Худякова Т.Н.

Работу принял: Директор ООО «УК Бастион» Журавлев А.С.

Начальник КТИ ООО «УК Бастион» Салагаева Н.Ю.

Инспектор КТИ ООО «УК Бастион» Пивоварова Е. Г.