< 10 * 25 * 11 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форм

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 №

	Код
Форма по ОКУД	0322005

Инвестор

по ОКПО

Заказчик (Генподрядчик)

ООО «УК Бастион» по ОКПО

Подрядчик(Субподрядчик)

ООО «Уют» по ОКПО

Стройка:

Обслуживание жилого фонда

Объект:

Ремонт балконного козырька, *ул. Матросова 5 над кв. 59*

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта) номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
025	Ноябрь 2019 год	01.11.2019	30.11.20

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	**0.215** тыс. руб.	**1.527** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	**0.001** тыс.чел.ч	**0.001** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	**0.012** тыс. руб.	**0.167** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на III квартал 2019 Сметные цены+ФОТ_Областной бюджет по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Е46-04-008-01 Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия	0.012	183.71	141.79	41.92	2	2	1	25	23	
2.	Е69-9-1 Очистка от строительного мусора, 100 т мусора	0.0000 1728	1 965.31	1 965.31							
3.	Е12-01-015-01 Устройство пароизоляции оклеечной в один слой – примыкание балконной плиты к стене (5 слоев), 100 м2 изолируемой поверхности *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н48= 0*	0.012	349.75	239.42	110.33 3.67	4	3	1	45	39	
4.	Е12-01-015-02 Устройство пароизоляции на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-015-01, 100 м2 изолируемой поверхности Объем: 1.2*4 *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н48= 0*	0.048	252.08	156.01	96.06 3.06	12	7	5	121	102	
5.	С999-154.10.07.1 (220/6,31/1,2) Мастика однокомпанентная Абрин3, кг Объем: 1.2*4	4.8	29.05	29.05		139	139		880	880	
6.	С999-154.10.07.1 (45/6,31/1,2) Стеклоткань Э3-200, м2 Объем: 1.2*1.1	1.32	5.94	5.94		8	8		49	49	
	. ИТОГО ПО АКТУ					**165**	**12** **147**	**7**	**1 120**	**164** **929**	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**165**	**12** **147**	**7**	**1 120**	**164** **929**	
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=79 - по стр. 1; %=86 - по стр. 3, 4)					**13**			**142**		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 1; %=40 - по стр. 3, 4)					**7**			**67**		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**185**			**1 329**		
	. ВСЕГО ПО АКТУ					**185.00**			**1 329.00**		
	справочно										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы					**147**			**929**		
	Оплата труда рабочих					**12**			**164**		
	Эксплуатация машин					**7**			**28**		
	в т. ч. оплата труда механизаторов								**3**		
	Накладные расходы					**13**			**142**		
	Сметная прибыль					**7**			**67**		
	Стоимость механизмов (без ЗПМ)					**7**			**25**		
	Компенсация НДС на машины					**1**			**5**		
	Компенсация НДС на материалы					**29**			**186**		
	Доля материалов в НР при УСН					**2**			**24**		
	Компенсац НДС на долю мат. в НР при УСН								**5**		
	Доля материалов в СП при УСН					**1**			**10**		
	Компенсац НДС на долю мат. в СП при УСН								**2**		
	ИТОГО Компенсация НДС при УСН					**30.00**			**198.00**		
	ВСЕГО ПО АКТУ с НДС по УСН					**215.00**			**1 527.00**		

Работу сдал: Директор ООО «Уют» Худякова Т.Н.

Работу принял: Директор ООО «УК Бастион» Журавлев А.С.

Начальник КТИ ООО «УК Бастион» Салагаева Н.Ю.

Инспектор КТИ ООО «УК Бастион» Пивоварова Е. Г.