Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.180710) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	Код
Форма по ОКУД	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракта) номер	
дата	
Вид операции	

тор

чик (Генподрядчик)
'УК Бастион"

дчик(Субподрядчик)
'Уют"

ка:
живание жилого фонда

т:
т поэтажных эл.щитов с установкой эл.автоматов ул.Ленина,9 подъезды №1,3,4

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
6	18 Октябрь 2018 год	01.10.2018	31.10.2018

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ая (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	**5.929** тыс. руб.	**45.387** тыс. руб.
монтажных работ:	**5.357** тыс. руб.	**42.222** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	**0.078** тыс.чел.ч	**0.078** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	**0.933** тыс. руб.	**12.178** тыс. руб.

влена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на III квартал 2018 Сметные цены_Областной бюджет для по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. иказ Минстроя России № 140/пр)".

Код норматива, Наименование,	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Индекс / Цена		Текущая стоимость всего		
		Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.

Единица измерения			Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Е67-4-6	0.28	279.62	277.26	2.36	78	78	1			1 017	1 014	3
Демонтаж электропробок,прим., 100 шт.				1.14								
Ц08-03-526-02	28	79.15	27.91	3.70	2 216	781	104			18 419	10 201	618
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток 32А, 1 шт.			47.54	0.16		1 331	5				7 601	60
Начисления: Н17= 2												
С509-2230	28	13.10			367					2 386		
Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 1Р 32А, шт.			13.10			367					2 386	
Ц08-02-401-01	0.14	785.21	490.82	73.34	110	69	10			1 097	897	59
Наращивание электропроводов двух-четырехжильных сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами,прим., 100 м			221.05	3.27		31					141	6
Начисления: Н17= 2												
С501-8284	0.009	5 510.00			50					184		
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 2 и сечением 6,0 мм2, 1000 м			5 510.00			50					184	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
С501-8282	0.003	3 170.00			10					37		
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 2 и сечением 2,5 мм2, 1000 м			3 170.00			10					37	
С501-8191	0.002	10 080.00			20					90		
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 1000 м			10 080.00			20					90	
С111-0138	2	55.94			112					340		
Зажим ответвительный У859м (применительно), шт.			55.94			112					340	
С111-0139	28	32.45			909					3 754		
Зажим ответвительный У734м (применительно), шт.			32.45			909					3 754	
. ИТОГО ПО АКТУ					**3 872**	**928**	**115**			**27 324**	**12 112**	**680**
						2 830	**5**				**14 533**	**66**
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					**3 872**	**928**	**115**			**27 324**	**12 112**	**680**
						2 830	**5**				**14 533**	**66**
. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					**1 468**					**6 791**		
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1; %=76 - по стр. 2, 4)					**879**					**9 174**		
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47 - по стр. 1, 2, 4)					**606**					**5 724**		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					**5 357**					**42 222**		
. ВСЕГО ПО АКТУ					**5 357**					**42 222**		
справочно												
Материалы					**2 830**					**14 533**		
Оплата труда рабочих					**928**					**12 112**		
Эксплуатация машин					**115**					**680**		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
в т. ч. оплата труда механизаторов					**5**					**66**		
Накладные расходы					**879**					**9 174**		
Сметная прибыль					**606**					**5 724**		
Стоимость механизмов (без ЗПМ)					**110**					**614**		
НДС на машины					**20**					**111**		
НДС на материалы					**509**					**2 616**		
Доля материалов в НР при УСН					**150**					**1 571**		
НДС на долю материалов в НР при УСН					**27**					**283**		
Доля материалов в СП при УСН					**91**					**859**		
НДС на долю материалов в СП при УСН					**16**					**155**		
ИТОГО НДС при УСН					**572**					**3 165**		
ВСЕГО ПО АКТУ с НДС по УСН					**5 929**					**45 387**		

Работу сдал: Директор ООО «Уют» Худякова Т.Н.

Работу принял: Директор ООО «УК Бастион» Журавлев А.С.

Начальник КТИ ООО «УК Бастион» Салагаева Н.Ю.

Инспектор КТИ ООО «УК Бастион» Лисюкова Н.А.