< 10 * 25 * 20 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форм

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 №

	Код
Форма по ОКУД	0322005

Инвестор

по ОКПО

Заказчик (Генподрядчик)

ООО «УК Бастион» по ОКПО

Подрядчик(Субподрядчик)

ООО «Уют» по ОКПО

Стройка:

Обслуживание жилого фонда

Объект:

Ремонт балконного козырька, *ул. Матросова 5 над кв. 57*

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта) номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
04	Ноябрь 2019 год	01.11.2019	30.11.20

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	**1.299** тыс. руб.	**9.066** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	**0.006** тыс.чел.ч	**0.006** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	**0.068** тыс. руб.	**0.919** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на III квартал 2019 Сметные цены+ФОТ_Областной бюджет по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Экс
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	E69-9-1	0.0001	1 965.31	1 965.31					3	3	
	Очистка от мусора, 100 т мусора	296									
2.	E46-04-008-01	0.02	183.71	141.79	41.92	4	3	1	42	38	
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия										
3.	E12-01-015-01	0.09	349.75	239.42	110.33	31	22	10	335	292	
	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой (4 слоя), 100 м2 изолируемой поверхности				3.67						
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н48= 0										
4.	E12-01-015-02	0.27	252.08	156.01	96.06	68	42	26	683	571	
	Устройство пароизоляции на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-015-01, 100 м2 изолируемой поверхности				3.06			1			
	Объем: 9*3										
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н48= 0										
5.	C999-154.10.07.1	28.8	29.05			837			5 279		
	(220/6,31/1,2)			29.05			837			5 279	
	Мастика однокомпанентная Абрин3, кг										
	Объем: 9*3.2										
6.	C999-154.10.07.1	9.9	5.94			59			371		
	(45/6,31/1,2)			5.94			59			371	
	Стеклоткань Э3-200, кг										
	Объем: 9*1.1										
	. ИТОГО ПО АКТУ					**999**	**67**	**37**	**6 713**	**904**	
							896	**1**		**5 650**	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**999**	**67**	**37**	**6 713**	**904**	
							896	**1**		**5 650**	
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=62 - по стр. 1; %=79 - по стр. 2; %=86 - по стр. 3, 4)					**73**			**787**		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 1; %=43 - по стр. 2; %=40 - по стр. 3, 4)					**38**			**369**		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**1 110**			**7 869**		
	. ВСЕГО ПО АКТУ					**1 110.00**			**7 869.00**		
	справочно										
	Материалы					**896**			**5 650**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Оплата труда рабочих					**67**			**904**	
	Эксплуатация машин					**37**			**158**	
	в т. ч. оплата труда механизаторов					**1**			**15**	
	Накладные расходы					**73**			**787**	
	Сметная прибыль					**38**			**369**	
	Стоимость механизмов (без ЗПМ)					**36**			**143**	
	Компенсация НДС на машины					**7**			**29**	
	Компенсация НДС на материалы					**179**			**1 130**	
	Доля материалов в НР при УСН					**12**			**135**	
	Компенсац НДС на долю мат. в НР при УСН					**2**			**27**	
	Доля материалов в СП при УСН					**6**			**55**	
	Компенсац НДС на долю мат. в СП при УСН					**1**			**11**	
	ИТОГО Компенсация НДС при УСН					**189.00**			**1 197.00**	
	ВСЕГО ПО АКТУ с НДС по УСН					**1 299.00**			**9 066.00**	

Работу сдал: Директор ООО «Уют» Худякова Т.Н.

Работу принял: Директор ООО «УК Бастион» Журавлев А.С.

Начальник КТИ ООО «УК Бастион» Салагаева Н.Ю.

Инспектор КТИ ООО «УК Бастион» Пивоварова Е. Г.