< 66 * 18 * 189 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 N

	Код
Форма по ОКУД	0322005

Инвестор

по ОКПО

Заказчик (Генподрядчик)

ООО "УК Бастион" по ОКПО

Подрядчик(Субподрядчик)

ООО "Уют" по ОКПО

Стройка:

Обслуживание жилого фонда

Объект:

Ремонт цоколя ул.Чайковского,26

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта) номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
5	Август 2019 год	01.08.2019	31.08.

А К Т
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	**16.036** тыс. руб.	**135.932** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	**0.349** тыс.чел.ч	**0.349** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	**3.843** тыс. руб.	**51.807** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на II квартал 2019 Сметные цены+ФОТ_Областной бюджет по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с до изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Э
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
1.	Е61-10-1 Ремонт штукатурки цоколя и входа в подвал цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности Объем: 43.2+3.2 *Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15*	0.464	3 980.26	2 564.88 1 413.49	1.89	1 847	1 190 656	1	19 158	16 044 3 109	
2.	Е61-26-2 Перетирка штукатурки входа в подвал, 100 м2 перетертой поверхности *Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15*	0.2	468.25	448.70 19.29	0.27	94	90 4		1 228	1 209 18	
3.	Е62-25-1 Огрунтовка ранее окрашенных поверхностей цоколя и входа в подвал под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности *Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15*	3.422	449.67	53.87 358.34	37.46	1 539	184 1 226	128	7 977	2 485 4 831	
4.	Е62-26-1 Окраска фасадными красками по подготовленной поверхности цоколя и входа в подвал за 1 раз с земли и лесов, 100 м2 окрашиваемой поверхности Объем: 328.4+13.8 *Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15*	3.422	913.15	102.85 729.32	80.99	3 125	352 2 496	277	15 783	4 743 9 581	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Е61-10-1 Ремонт штукатурки бордюра над цоколем цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности *Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15*	0.31	3 980.26	2 564.88 1 413.49	1.89	1 234	795 438	1	12 799	10 719 2 077
6.	Е61-26-2 Перетирка штукатурки бордюра над цоколем, 100 м2 перетертой поверхности *Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15*	0.31	468.25	448.70 19.29	0.27	145	139 6		1 903	1 875 28
7.	Е62-19-1 Окраска известковыми составами ранее окрашенных бардюра на цоколем по штукатурке с земли и лесов, 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) *Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15*	0.6275	381.20	219.30 158.08	3.83	239	138 99	2	2 418	1 856 548
8.	Е53-14-1 Заделка трещин между отмосткой и цоколем цементным раствором, 10 м трещин *Начисления: Н5= 1.15*	24.94	49.35	35.34 14.01		1 231	881 349		13 404	11 884 1 520
9.	Е69-9-1 Уборка мусора, 100 т мусора	0.0374 616	1 965.31	1 965.31		74	74		992	992
	ИТОГО ПО АКТУ					**9 528**	**3 843** **5 274**	**409**	**75 662**	**51 807** **21 712**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**9 528**	**3 843** **5 274**	**409**	**75 662**	**51 807** **21 712**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 1, 2, 5, 6; %=64 - по стр. 3, 4, 7; %=69 - по стр. 8; %=62 - по стр. 9)					**3 104**			**33 432**		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 1-7, 9; %=50 - по стр. 8)					**2 098**			**20 314**		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**14 730**			**129 408**		
	. ВСЕГО ПО АКТУ					**14 730**			**129 408**		
	справочно										
	Материалы					**5 274**			**21 712**		
	Оплата труда рабочих					**3 843**			**51 807**		
	Эксплуатация машин					**409**			**2 140**		
	Накладные расходы					**3 104**			**33 432**		
	Сметная прибыль					**2 098**			**20 314**		
	Стоимость механизмов (без ЗПМ)					**409**			**2 140**		
	Компенсация НДС на машины					**82**			**428**		
	Компенсация НДС на материалы					**1 055**			**4 342**		
	Доля материалов в НР при УСН					**531**			**5 724**		
	Компенсац НДС на долю мат. в НР при УСН					**106**			**1 145**		
	Доля материалов в СП при УСН					**315**			**3 047**		
	Компенсац НДС на долю мат. в СП при УСН					**63**			**609**		
	ИТОГО Компенсация НДС при УСН					**1 306**			**6 524**		
	ВСЕГО ПО АКТУ с НДС по УСН					**16 036**			**135 932**		

Работу сдал: Директор ООО «Уют» Худякова Т.Н.

Работу принял: Директор ООО «УК Бастион» Журавлев А.С.

Начальник КТИ ООО «УК Бастион» Салагаева Н.Ю.

Инспектор КТИ ООО «УК Бастион» Пивоварова Е.Г.