* 2 * 205 >

ПК РИК (вер.1.3.180301) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4т

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	Код
Форма по ОКУД	0322005

стор

по ОКПО

чик (Генподрядчик)

УК «Комфорт» по ОКПО

дчик(Субподрядчик)

«Уют» по ОКПО

ка:

живание жилого фонда

ст:

т канализации ул.Титова,2 подвал

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта) номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления
	Май 2018 год

Отчетный период	
с	по
01.05.2018	31.05.2018

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ая (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	**0.718** тыс. руб.	**8.592** тыс. руб.
монтажных работ:	**0.297** тыс. руб.	**2.510** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	**0.013** тыс.чел.ч	**0.013** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	**0.146** тыс. руб.	**1.851** тыс. руб.

злена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 1 квартал 2018 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № о)".

Код норматива, Наименование,	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Индекс / Цена		Текущая стоимость всего		
		Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.

Единица измерения			Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Е65-2-2	0.03	922.65	911.86	10.79	28	27				346	344	2
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями				5.23								2
16-04-001-02	0.03	6 621.83	888.33	9.41	199	27				1 398	335	2
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода			5 724.08	1.02		172					1 061	
Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15												
507-2622	0.1	98.47			10					258		
Патрубок полиэтиленовый диаметром 110мм (применительно), 10 шт.			98.47			10					258	
507-4366	1	15.32			15					57		
Ревизия, шт.			15.32			15					57	
507-0887	1	197.80			198					587		
Тройник диаметром 110мм, шт.			197.80			198					587	
5-2-1	0.055	740.87	735.47	5.40	41	40				511	509	1
Сборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями				2.61								2

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
E16-04-001-01	0.055	3 785.52	926.41	4.13	208	51				1 182	641	1
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм, 100 м трубопровода			2 854.98	0.41		157					539	
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15												
C507-2622	0.4	98.47			39					1 034		
Отвод полиэтиленовый 45 градусов,диаметром 50мм (применительно), 10 шт.			98.47			39					1 034	
C507-2622	0.2	98.47			20					517		
Патрубок полиэтиленовый диаметром 50мм (применительно), 10 шт.			98.47			20					517	
C507-4366	1	15.32			15					57		
Ревизия, шт.			15.32			15					57	
E69-9-1	0.0007265	1 965.31	1 965.31		1	1				18	18	
Очистка помещений от строительного мусора, 100 т мусора												
Объем: 0.0402+0.03245												
					774	**146**				**5 965**	**1 847**	**6**
						626					**4 110**	**4**
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					**297**					**2 510**		
						297					**2 510**	
. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					**297**					**2 510**		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					**297**					**2 510**		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**1**	**1**				**18**	**18**	
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=62 - по стр. 11)					**1**					**11**		
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 11)					**1**					**6**		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**3**					**35**		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**476**	**145**				**3 437**	**1 829**	**6**
						329					**1 600**	**4**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=59 - по стр. 1, 6; %=92 - по стр. 2, 7)					**139**					**1 404**		
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 1, 6; %=51 - по стр. 2, 7)					**89**					**806**		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**704**					**5 647**		
. ВСЕГО ПО АКТУ					**1 004**					**8 192**		
справочно												
Материалы					**626**					**4 110**		
Оплата труда рабочих					**146**					**1 847**		
Эксплуатация машин										**6**		
в т. ч. оплата труда механизаторов										**4**		
Накладные расходы					**140**					**1 415**		
Сметная прибыль					**90**					**812**		
Стоимость механизмов (без ЗПМ)										**2**		
НДС на материалы					**113**					**740**		
Доля материалов в НР при УСН					**24**					**242**		
НДС на долю материалов в НР при УСН					**4**					**44**		
Доля материалов в СП при УСН					**14**					**122**		
НДС на долю материалов в СП при УСН					**3**					**22**		
ИТОГО НДС при УСН					**120**					**806**		
ВСЕГО ПО АКТУ с НДС по УСН					**1 124**					**8 998**		
Масса возвратных материалов,т					**0.07265**					**0.07265**		
Стоимость возвратных материалов по ЧелСцене часть 2					**5890**					**5890**		
Стоимость возвратных материалов (К транспорт.расходов 0.95)					**406**					**406**		
Итого по акту					**718**					**8592**		

Работу сдал: Директор ООО «УЮТ» Худякова Т.Н.

Работу принял: Директор ООО «УК Комфорт» Журавлев А.С.

Начальник КТИ «УК Комфорт» Салагаева Н.Ю.

Инспектор КТИ «УК Комфорт» Пивоварова Е.Г.