< 10 * 25 * 20 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Ф0

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 г

	Код
Форма по ОКУД	0322005
по ОКПО	

Инвестор

	по ОКПО

Заказчик (Генподрядчик)

ООО «УК Бастион»	по ОКПО

Подрядчик(Субподрядчик)

ООО «Уют»	по ОКПО

Стройка:

Обслуживание жилого фонда

Объект:

Ремонт балконного козырька, *ул. Фрунзе 33 над кв. 47*

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта) номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
6	Ноябрь 2019 год	01.11.2019	30.11.2

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	**1.406** тыс. руб.	**9.767** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	**0.006** тыс.чел.ч	**0.006** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	**0.069** тыс. руб.	**0.947** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на III квартал 2019 Сметные цены+ФОТ_Областной бюджет по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

< 10 * 25 * 20 > Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п		Материал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E69-9-1 Очистка от мусора, 100 т мусора	0.0001 0368	1 965.31	1 965.31					3	3
2.	E12-01-015-01 Устройство пароизоляции оклеечной в один слой (6 слоев), - балконная плита, 100 м2 изолируемой поверхности	0.067	349.75	239.42	110.33 3.67	23	16	7	249	218
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н48= 0									
3.	E12-01-015-02 Устройство пароизоляции на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-015-01, 100 м2 изолируемой поверхности Объем: 6.7*5	0.335	252.08	156.01	96.06 3.06	84	52	32 1	847	709
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н48= 0									
4.	C999-154.10.07.1 (220/6,31/1,2) Мастика однокомпанентная Абрин3, кг Объем: 6.7*4.8	32.16	29.05	29.05		934	934		5 895	5 895
5.	C999-154.10.07.1 (45/6,31/1,2) Стеклоткань Э3-200, кг Объем: 6.7*1.1	7.37	5.94	5.94		44	44		276	276
	. ИТОГО ПО АКТУ					**1 085**	**68** **978**	**39** **1**	**7 270**	**930** **6 171**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**1 085**	**68** **978**	**39** **1**	**7 270**	**930** **6 171**
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=62 - по стр. 1; %=86 - по стр. 2, 3)					**75**			**814**	
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 1; %=40 - по стр. 2, 3)					**38**			**379**	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**1 198**			**8 463**	
	. ВСЕГО ПО АКТУ					**1 198.00**			**8 463.00**	
	справочно									
	Материалы					**978**			**6 171**	
	Оплата труда рабочих					**68**			**930**	
	Эксплуатация машин					**39**			**170**	

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в т. ч. оплата труда механизаторов					**1**			**17**	
	Накладные расходы					**75**			**814**	
	Сметная прибыль					**38**			**379**	
	Стоимость механизмов (без ЗПМ)					**38**			**153**	
	Компенсация НДС на машины					**8**			**31**	
	Компенсация НДС на материалы					**196**			**1 234**	
	Доля материалов в НР при УСН					**13**			**139**	
	Компенсац НДС на долю мат. в НР при УСН					**3**			**28**	
	Доля материалов в СП при УСН					**6**			**57**	
	Компенсац НДС на долю мат. в СП при УСН					**1**			**11**	
	ИТОГО Компенсация НДС при УСН					**208.00**			**1 304.00**	
	ВСЕГО ПО АКТУ с НДС по УСН					**1 406.00**			**9 767.00**	

Работу сдал: Директор ООО «Уют» Худякова Т.Н.

Работу принял: Директор ООО «УК Бастион» Журавлев А.С.

Начальник КТИ ООО «УК Бастион» Салагаева Н.Ю.

Инспектор КТИ ООО «УК Бастион» Лисюкова Н. А.